

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ KHE SANH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 90 /BC-UBND

Khe Sanh, ngày 25 tháng 8 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2025

PHẦN THỨ NHẤT

**Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản
6 tháng đầu năm 2025**

I. Công tác chỉ đạo, điều hành

Năm 2025 là năm cuối để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025, đầu tư công tiếp tục được xác định là động lực quan trọng, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế.

Xã Khe Sanh được thành lập dưới sự hợp nhất của 01 thị trấn Khe Sanh cũ và 03 xã Hướng Tân, Tân Hợp và xã Húc cũ, Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng dưới sự chỉ đạo, điều hành của cấp trên, sự lãnh đạo của Đảng ủy và giám sát của HĐND các xã sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, UBND các xã đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đề ra nhiều giải pháp tổ chức thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

Xác định nhiệm vụ đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. UBND xã đã quyết liệt chỉ đạo và đề ra nhiều giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, công tác quyết toán dự án hoàn thành cũng được UBND xã chú trọng chỉ đạo thực hiện. Yêu cầu quyết toán dự án hoàn thành đúng thời gian quy định.

II. Tình hình phân bổ, giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2025

Tổng nguồn vốn thực hiện 6 tháng đầu năm 2025 (gồm cả số điều chỉnh): 100.910.590.771 đồng¹, đã giải ngân đến ngày 30/6/2025 là 32.792.982.583 đồng², đạt tỷ lệ 32,5% so với kế hoạch. Trong đó:

1. Nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: đã giải ngân 15.499.461.600 đồng/KH 44.721.521.100 đồng, đạt tỷ lệ 34,66% so với kế hoạch.

(Chi tiết theo phụ lục 01 kèm theo)

¹Trong đó: Nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (44.721.452.100 đồng), Nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (991.796.900 đồng), Nguồn vốn đầu tư XDCB do huyện quản lý (55.197.341.711 đồng)

²Trong đó: Nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (15.499.461.600 đồng), Nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (864.969.000 đồng), Nguồn vốn đầu tư XDCB do huyện quản lý (16.428.551.983 đồng)

2. Nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: đã giải ngân 864.969.000 đồng/KH 991.796.900 đồng, đạt tỷ lệ 87,22% so với kế hoạch.

(Chi tiết theo phụ lục 02 kèm theo)

3. Nguồn vốn đầu tư XDCB do huyện quản lý: đã giải ngân 16.428.551.983 đồng/KH 55.197.341.711 đồng, đạt tỷ lệ 29,77% so với kế hoạch.

(Chi tiết theo phụ lục 03 kèm theo)

III. Tình hình phân bổ nguồn vốn sự nghiệp chương trình MTQG phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 6 tháng cuối năm 2025

(Chi tiết theo phụ lục 04 kèm theo)

IV. Tình hình phân bổ nguồn vốn sự nghiệp chương trình MTQG mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025

(Chi tiết theo phụ lục 05 kèm theo)

V. Tình hình phân bổ nguồn vốn sự nghiệp chương trình MTQG mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2025

(Chi tiết theo phụ lục 06 kèm theo)

VI. Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản lý đầu tư

1. Tình hình phân bổ và chấp hành việc bố trí vốn

Trong công tác phân bổ vốn đầu tư xây dựng hàng năm, UBND các xã, thị trấn cũ, Ban QLDA huyện cũ đã thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Thực hiện phân bổ theo đúng mục tiêu, cơ cấu danh mục; ưu tiên bố trí cho các dự án hoàn thành, các dự án chuyển tiếp, tập trung bố trí thực hiện các công trình trọng điểm, công trình theo danh mục, kế hoạch đã được HĐND huyện cũ, HĐND các xã, thị trấn cũ thông qua. Thường xuyên tổ chức các phiên làm việc với Ban QLDA huyện cũ, các xã, thị trấn cũ, chỉ đạo triển khai một cách nhanh chóng, kịp thời, đôn đốc thực hiện, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn.

Hàng năm, UBND các xã, thị trấn cũ đã bố trí vốn cho các công trình đảm bảo theo thứ tự ưu tiên:

- Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn.
- Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được duyệt.
- Dự án dự kiến hoàn thành trong năm kế hoạch.
- Dự án khởi công mới phải đáp ứng điều kiện: Cần thiết và đủ điều kiện được bố trí kế hoạch theo quy định, đảm bảo bố trí đủ vốn để hoàn thành dự án theo tiến độ đầu tư được đã phê duyệt.

2. Tình hình thực hiện

Các dự án đều đáp ứng các nhu cầu cấp thiết và phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công tác quản lý về đầu tư xây dựng đã chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

Tập trung rà soát hồ sơ để đối chiếu số liệu sử dụng ngân sách, số liệu cấp phát với Kho bạc Nhà nước phục vụ cho việc lập hồ sơ trình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành theo quy định.

Chú trọng công tác kiểm tra chất lượng, khối lượng theo đúng các văn bản

quy phạm pháp luật hiện hành và hồ sơ thiết kế, dự toán được phê duyệt.

Các công trình, dự án khởi công mới năm 2025. Đã tiến hành các thủ tục chuẩn bị đầu tư, triển khai thực hiện theo đúng trình tự quy định và tiến độ được giao.

Tuy vậy, đến nay khối lượng và tỷ lệ giải ngân so với nguồn vốn đầu tư phát triển Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình đầu tư phát triển ngân sách địa phương do ban QLDA huyện cũ giải ngân còn thấp so với kế hoạch vốn đề ra.

3. Công tác điều chuyển nguồn vốn

Về công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2025 và nguồn vốn năm 2022, 2023, 2024 chuyển nguồn sang năm 2025, trong quá trình quản lý điều hành, UBND các xã, thị trấn cũ, Ban QLDA huyện cũ đã thực hiện nghiêm các giải pháp, nội dung chỉ đạo của trung ương, của tỉnh và của huyện cũ nhằm tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý vốn đầu tư, rà soát, kịp thời đề xuất điều chuyển nguồn vốn đối với các dự án hết nhiệm vụ chi, bố trí cho những dự án còn thiếu vốn có tiến độ giải ngân tốt, đảm bảo giải ngân theo kế hoạch vốn đã bố trí năm 2025 và nguồn vốn năm 2022, 2023, 2024 chuyển nguồn sang năm 2025 kịp tiến độ và đúng quy định.

4. Công tác xử lý nợ đọng

UBND các xã, thị trấn cũ, Ban QLDA đã thực hiện nghiêm túc Luật Đầu tư công, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách nhà nước; tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chuyên môn theo dõi chặt chẽ, thống kê, đánh giá khối lượng hoàn thành các công trình chuyển tiếp, công trình khởi công mới để có phương án xử lý, hạn chế việc thi công vượt kế hoạch vốn làm phát sinh nợ xây dựng cơ bản.

UBND các xã, thị trấn cũ, Ban QLDA đã ưu tiên bố trí vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành, khối lượng theo yêu cầu để đẩy nhanh tiến độ các dự án. Trong 6 tháng đầu năm 2025, không có nợ đọng xây dựng cơ bản.

5. Tình hình thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia

Căn cứ các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện, UBND các xã, thị trấn cũ đã thành lập Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 và thành lập Ban quản lý các Chương trình MTQG, ban hành quy chế để triển khai thực hiện, giải quyết những công việc liên quan đến quản lý và tổ chức thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn năm 2021 - 2025.

Căn cứ Kế hoạch triển khai thực hiện các Chương trình MTQG của cấp trên, UBND các xã, thị trấn cũ đã ban hành các Kế hoạch triển khai thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 của địa phương.

Đã được UBND huyện cũ phân bổ kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025. UBND các xã, thị trấn cũ cũng đã tích cực

triển khai, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện nguồn vốn các Chương trình MTQG năm 2025, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc đang gặp phải.

VI. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện

Trong quá trình sắp xếp chính quyền 02 cấp, các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản do UBND huyện cũ phân bổ cho UBND TT Khe Sanh, UBND xã Tân Hợp cũ và Ban QLDA huyện cũ đã chuyển về tỉnh theo Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của UBND tỉnh Quảng Trị (chi tiết danh mục như biểu số I.7);

Căn cứ công văn số 4738/BTC-TH ngày 14/04/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chuyển tiếp quản lý các chương trình, nhiệm vụ, dự án, kế hoạch đầu tư công trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp, tại mục 3.2 về việc điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, kế hoạch đầu tư công, đối với việc thay đổi cấp quyết định đầu tư; Chủ tịch UBND cấp tỉnh (đơn vị mới) quyết định việc điều chỉnh cấp quyết định đầu tư của các dự án trước đây thuộc cấp huyện (**chuyển về tỉnh hoặc giao về xã**) căn cứ theo quy định của pháp luật chuyên ngành về phân cấp quản lý công trình, kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội và tình hình thực tiễn sắp xếp của từng địa phương; căn cứ công văn trên thì hiện nay các **công trình ở ngoài Chi tiết danh mục như biểu số I.7** tại Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của UBND tỉnh Quảng Trị thì vẫn chưa có Quyết định chuyển về tỉnh hoặc về xã để thực hiện;

Nhu cầu cho đầu tư lớn, nguồn ngân sách cho đầu tư công hạn hẹp, các nguồn vốn cho đầu tư công trung hạn hiện chưa được phân bổ theo kế hoạch, nguồn phân bổ hàng năm không chủ động.

Quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch phân khu đô thị giai đoạn 2021-2025 thiếu đồng bộ nên quá trình triển khai gặp khó khăn vướng mắc.

Hệ thống các văn bản hướng dẫn chưa đồng bộ nên gây khó khăn trong việc triển khai thực hiện Chương trình.

PHẦN THỨ HAI

Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2025

Năm 2025 là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã được HĐND các cấp thông qua, đánh dấu giai đoạn tăng tốc và bứt phá trong việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025. Dự báo tình hình kinh tế trong nước và thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, thời tiết có nhiều tác động bất lợi, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, năng lực cạnh tranh hạn chế, năng suất lao động còn thấp. Trong bối cảnh đó, đầu tư công tiếp tục đóng vai trò chủ chốt. Với khả năng nguồn lực có hạn cần tập trung vào mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngay từ khâu lập kế hoạch đến quá trình triển khai thực hiện.

1. Nhiệm vụ

Trên cơ sở Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, tiếp tục sử dụng và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư thực hiện các nhiệm vụ trong tâm của năm 2025, cụ thể là:

Rà soát tất cả các công trình, dự án được bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và kế hoạch giải ngân.

Chủ động triển khai các bước chuẩn bị đầu tư đối với các công trình có trong kế hoạch 2025 để kịp thời thực hiện khi được bố trí nguồn vốn.

Chú trọng, tăng cường công tác giám sát chủ đầu tư; đảm bảo an toàn trong quá trình triển khai, giám sát thi công các công trình.

Ưu tiên bố trí vốn cho các công trình hoàn thành để quyết toán, tất toán tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và thanh toán nợ các công trình hoàn thành.

Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn vốn địa phương cho xây dựng cơ sở hạ tầng đảm bảo hiệu quả.

Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện và giải ngân vốn của các công trình định kỳ hàng tháng (trước ngày 15 của tháng), 6 tháng, cả năm và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

+ Đối với các công trình, dự án hoàn thành

Tiến hành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng; thanh toán KLHT theo kế hoạch vốn được giao. Tập trung rà soát hồ sơ để đối chiếu số liệu sử dụng ngân sách, số liệu cấp phát với Kho bạc Nhà nước lập, trình thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư theo đúng quy định.

+ Đối với các công trình, dự án chuyển tiếp từ năm 2025

Tập trung đẩy nhanh tiến độ đạt kế hoạch vốn đã được bố trí. Chú trọng công tác kiểm tra chất lượng, khối lượng theo đúng các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và hồ sơ thiết kế, dự toán được phê duyệt.

+ Đối với các công trình, dự án dự kiến khởi công mới năm 2025

Hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục chuẩn bị đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thi công theo kế hoạch được giao đảm bảo triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch.

2. Giải pháp

Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, để đảm bảo việc thi công các công trình đúng tiến độ.

Kịp thời đề xuất điều chỉnh bổ sung quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch phân khu đô thị.

Bố trí nguồn vốn hợp lý thực hiện các nhiệm vụ trên.

Tiếp tục triển khai và tổ chức Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các Nghị định, Thông tư liên quan, nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực chủ đầu tư, Ban quản lý dự án.

Tổ chức thực hiện và lồng ghép các dự án thuộc các chương trình mục tiêu

quốc gia nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng ở địa phương. Chỉ đạo các phòng chuyên môn liên quan bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, tiếp tục triển khai thực hiện các kế hoạch của cấp trên và của UBND xã về triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

Tiến hành rà soát tiến độ triển khai thực hiện các Chương trình, dự án đề đăng ký nhu cầu thực hiện các dự án năm 2026 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 trên cơ sở lồng ghép thực hiện, hoàn thiện các tiêu chí.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2025 của UBND xã Khe Sanh./.

Nơi nhận:

- HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế xã;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Thái Thị Nga